

Männedorf, 28. April 2021

Baustellen-Information

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne möchten wir Sie über folgende Teil-Projektvorhaben informieren.

Projekt - Etappenplan

Ackerstrasse

Die private Ackerstrasse wird als Begegnungszone umgebaut. Gleichzeitig werden durch die Gemeinde das Abwasser, die Wasser- und die Stromversorgung saniert.

Bauzeit

25. Mai 2021 bis ca. Juni 2022

Verkehrsregelung

- Die Ackerstrasse ist für den Durchgangsverkehr gesperrt.
- Innerhalb der Bauetappen ist die Strasse für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Zufahrt für die Anwohner der Bauetappe (Baustellenbereich) kann **nicht** gewährleistet werden.
- Der Fussgängerverkehr zu den Liegenschaften wird durch den Unternehmer sichergestellt.
- Die Verkehrsteilnehmer werden ersucht, die Verkehrsbeschränkungen und deren Signalisation zu beachten und zu befolgen.

Durch Einflüsse wie Witterung, Temperaturen, unvorhersehbare Umstände etc. können bei den geplanten Terminen Änderungen auftreten. Bei markanten Änderungen werden die betroffenen Anwohner und wenn nötig die Allgemeinheit zusätzlich informiert.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und um Verständnis für allfällige Unannehmlichkeiten und Emissionen im Zusammenhang mit der Projektrealisierung.

Besten Dank für Ihr Verständnis!

Auskunft

PROJEKTIERUNG / BAULEITUNG

Erst-Kontakt


OGB Bauingenieure AG
Peter Rüdemann
Bergstrasse 72
8706 Meilen
044 925 30 23
Peter.Ruedemann@ogbag.ch

BAUHERRSCHAFT

Ackerstrasse
Urban Linsi
Ackerstrasse 47
8708 Männedorf
078 712 42 37
turbi2@me.com

BAUHERRSCHAFT

Gemeinde Männedorf
Bau
Andreas Kindlimann
Bereichsleiter
044 921 67 82
andreas.kindlimann@maennedorf.ch



Bauvorhaben Ackerstrasse - Etappenplan



Die Sanierung erfolgt in 7 Bauetappen ab der Dreinepperstrasse.

- Etappe 1: 25. Mai 2021 – 17. September 2021;
Dreinepperstrasse – VK 068 (Ackerstrasse 36, 41)
- Etappe 2: 20. September 2021 – ca. Mitte Dezember 2021;
VK 068 – VK 101 (Hüttenweg)
- Etappe 3: ca. Mitte Dezember 2021 – ca. Ende Januar 2022;
Hüttenweg; Neubau öffentliche Kanalisation
- Etappe 4: ca. Anfang Februar 2022 – ca. Ende März 2022;
Neubau öffentliche Kanalisation Richtung Untere Bühlenstrasse
- Etappe 5: ca. Ende März 2022 – ca. Ende April 2022;
VK 101 – Alte Landstrasse
- Etappe 6: ca. Mai 2022; Vorbereitungen Belagseinbau Ackerstrasse
- Etappe 7: ca. Anfang Juni 2022; Einbau Deckbelag; **1 Woche Vollsperrung Ackerstrasse**

Diverses

Die Entsorgung erfolgt wie gewohnt, zu den üblichen Zeiten und Wochentagen. Wir bitten Sie den Kehricht ausserhalb der Bauetappe zu deponieren. Spezifische Container beschriften Sie bitte mit Eigentümerschaft und Adresse.

Freundliche Grüsse

Bauherrschaft und Bauleitung

Verteiler:

- | | |
|------------------------------|--|
| - AnwohnerInnen Ackerstrasse | - Schneider Umweltservice AG, Meilen |
| - Feuerwehr Männedorf | - Fachbereich Sicherheit u. Sport |
| - Spital Männedorf | - Fachbereich Strassen- u. Gewässerunterhalt |
| - Regionalpolizei Meilen | - Schulpflege, Bereich Infrastruktur |