Protokollauszug des Gemeinderats

Sitzung vom 18. Dezember 2024

306 Sportplatzweg (Bergstrasse - Seidenhausweg) - Kreditabrechnung / öffentlich

1 Ausgangslage

Der Gemeinderat beschloss am 18. Mai 2022 das Bauprojekt "Sportplatzweg". Es wurden die Strom- und Wasserversorgung sowie die Strasse saniert. Die erste Etappe der Bauarbeiten wurde ausgeführt, die zweite Etappe erfolgt nach dem Bau der Sport- und Freizeitanlage Widenbad. Die Abrechnung der 1. Etappe wird vorgelegt.

2 Zuständigkeit und Bezug zur Strategie

Die Genehmigung dieser Bauabrechnung liegt gemäss Art. 16 Abs. 4 des Reglements Finanzen in der Kompetenz des Gemeinderats.

3 Erwägungen

Mit dem Bauprojekt wurde die Erschliessung der Sport- und Freizeitanlage Widenbad erneuert. Die 1. Bauetappe wurde realisiert und die 2. Etappe erfolgt später und wird auf den Terminplan Bau der Sport- und Freizeitanlage Widenbad abgestimmt. Am Bauprojekt waren die Männag AG (Tiefbau) und Infrastruktur Männedorf (Werkleitungen) im Einsatz.

4 Finanzen und Folgekosten

Die Kosten für die Sanierung der Strom- und Wasserversorgung gehen zulasten der Investitionsrechnung.

Kreditabrechnung

Gesamtkredit

(Beträge exkl. MwSt.):

Kredit GR vom 18. Mai 2022	CHF	318'000.00	100 %
Abrechnung	CHF	234'307.11	74 %
Abrechnung unter Kredit	CHF	-83'692.89	-26 %

Abweichungen
Vergleich der Kosten zum genehmigten Kredit
(Beträge in CHF, exkl. MwSt.):

Gliederung nach Gewerk	Kredit	Abrechnung	Abwei-	%
Stromversorgung	207'000.00	122'484.02	-84'515.98	-41 %
Wasserversorgung	111'000.00	111'823.09	823.09	1 %
Total	**318'000.00**	**234'307.11**	**-83'692.89**	**-26 %**

(Beträge in CHF, exkl. MwSt.):

Gliederung gemäss Antrag	Kredit	Abrechnung	Abweichung	%
1 Grund und Rechte	0.00	0.00	0.00	0 %
2 Bauarbeiten	175'500.00	168'800.04	-6'699.96	-4 %
3 Bauseitige Leistungen	134'600.00	64'178.56	-70'421.44	-52 %
4 Technische Arbeiten	0.00	0.00	0.00	0 %
5 Spezialisten/Diverses	7'900.00	1'328.51	-6'571.49	-83 %
Total	**318'000.00**	**234'307.11**	**-83'692.89**	**-26 %**

Begründung der Abweichungen:
3 Bauseitige Leistungen

Die Energieversorgung hat das Projekt in zwei Etappen aufgeteilt. Die 1. Etappe des Projekts wurde ausgeführt und eine Verteilkabine eingebaut. Die 2. Etappe (bis zur Sport- und Freizeitanlage) beinhaltet zusätzliche Niederspannungskabel, weitere Verteilkabinen und Schächte. Die entsprechenden Ausgaben fallen später an und sind der Grund für die Kreditunterschreitung.	CHF 70'421

Stromversorgungsanlage Sportplatzweg
Niederspannungsanlage Projekt 619232
(Die Beträge verstehen sich exkl. MwSt.)

Kredit GR vom 18. Mai 2022	CHF 207'000.00	100 %
Abrechnung	CHF 122'484.02	59 %
Abrechnung unter Kredit	CHF -84'515.98	-41 %

Abweichungen
Vergleich der Kosten zum genehmigten Kredit
(Beträge in CHF, exkl. MwSt.):

Gliederung gemäss Antrag	Kredit	Abrechnung	Abweichung	%
1 Grund und Rechte	0.00	0.00	0.00	0 %
2 Bauarbeiten	120'700.00	99'748.60	-20'951.40	-17 %
3 Bauseitige Leistungen	81'700.00	22'367.31	-59'332.69	-73 %
4 Technische Arbeiten	0.00	0.00	0.00	0 %
5 Spezialisten/Diverses	4'600.00	368.11	-4'231.89	-92 %
Total	**207'000.00**	**122'484.02**	**-84'515.98**	**-41 %**

Begründung der Abweichungen:
3 Bauseitige Leistungen

Im Kredit ist auch die 2. Bauetappe enthalten, welche erst nach dem Bau der Sport- und Freizeitanlage Widenbad realisiert wird.	CHF -59'333

Wasserversorgung Sportplatzweg
Wasserversorgung Projekt 629156

(Die Beträge verstehen sich exkl. MwSt.)

Kredit GR vom 18. Mai 2022	CHF	111'000.00	100 %
Abrechnung	CHF	111'823.09	101 %
Abrechnung über Kredit	CHF	823'09	1 %

Buchhaltungsnachweis
Mit dem vorliegenden Buchhaltungsnachweis werden die Beträge von CHF 122'484.02 (exkl. MwSt.) zulasten von Projekt 619232 und CHF 111'823.09 (exkl. MwSt.) zulasten von Projekt 629156 der Investitionsrechnung bestätigt.
Die Investitionen wurden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und werden linear abgeschrieben.

5 Submission
Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen.

6 Öffentlichkeit
Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

7 Kommunikation und Publikation
Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.

8 Dispositiv und Verteiler

Der Gemeinderat

b e s c h l i e s s t:

1. Die Bauabrechnung des Projekts "Sportplatzweg" wird genehmigt.

2. Die Kosten für die Stromversorgungsanlage Sportplatzweg von CHF 122'484.02 (exkl. MwSt.) werden zulasten der Investitionsrechnung, Projekt 619232, genehmigt.

3. Die Kosten für die Wasserversorgung Sportplatzweg von CHF 111'823.09 (exkl. MwSt.) werden zulasten der Investitionsrechnung, Projekt 629156, genehmigt.

4. Mittteilung durch Protokollauszug an:
   - Andreas Kindlimann, Bereichsleiter Bau
   - kreditkontrolle@maennedorf.ch

Für den Protokollauszug

Felix Oberhänsli
Gemeindeschreiber